

**EOM-DT-11731-2019**

Guayaquil, 24 de diciembre del 2019

Ingeniero  
**Victor Bastidas**  
**Director de Fiscalización**  
**BSLC Consultores CIA. LTDA**  
 Ciudad.-

Asunto: **Solicitud de Cuarta Prórroga**

Referencia: **SCF-2019-00006.- Construcción de la Fase 2 de la solución definitiva del Sistema de AAPP para los habitantes del Cerro Mapasingue - Parte Eléctrica.**

De mi consideración:

Con relación al oficio de la referencia se ha evaluado su solicitud y se ha establecido lo siguiente.

**Motivo de la Prórroga.-** Trabajos adicionales solicitados por Interagua como son la instalación de válvulas de aire, válvulas Check DN 100 Pn 10/16 para Booster Bajo, instalación de 30 metros de tubería de 90mm de PEAD, instalación de caja de válvula de aire.

**PLAZO CONTRACTUAL**

INICIO	DÍAS CALENDARIOS	FINAL
28 de marzo del 2019	180 días	23 de septiembre del 2019

**PRÓRROGAS OTORGADAS**

INICIO	DÍAS CALENDARIOS	FINALIZACIÓN
24 de septiembre del 2019	30 días	23 de octubre del 2019
24 de octubre del 2019	30 días	22 de noviembre del 2019
23 de noviembre del 2019	30 días	22 de diciembre del 2019
23 de diciembre del 2019	30 días	21 de enero del 2020

Por lo expuesto, esta Dirección considera procedente la aprobación de la prórroga del plazo por **30 días** al Contratista de Obra civil **Ing. Daniel Sigüenza**, quien deberá culminar los trabajos del contrato con la firma del Acta de terminación hasta el **21 de enero del 2020**.

Atentamente,

  
**Iván Rivera**  
**Director Técnico**

CC: Ing. Joaquín Baquerizo, Gerente de Obras de IA  
 Ing. Andrea Romero, Jefe de Compras y Contratos de IA  
 Arq. Ernesto Salvatierra, Jefe de Dpto. de Obras de Interagua  
 Ing. Carolina Chico, Jefe de Proyectos de Interagua  
 Ing. Oscar Rosero, Ingeniero de Proyectos de Interagua  
 Ing. Gabriela Saldarriaga, Analista Técnico Dpto. de Control de Proyectos de Interagua.  
 BSLC CONSULTORES, Fiscalización Externa