

ACTA DE CONCESIÓN DE PLAZO # 1

Hoja 1 de 2

Para la ejecución de los trabajos de: **“PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO E= 7.5 CM. CALLE S/N DESDE: CALLE PRINCIPAL INTERIOR DE COOP. SERGIO TORAL, HASTA: AV. CASUARINA, SECTOR MONTE SINAÍ, PARROQUIA PASCUALES”**.

Contrato N°
LICO-MIMG-014-2018

Elaborado: Ing. Patricia Figueroa A.
Contratista: LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.
Fecha de Suscripción: 21 de enero de 2019
Plazo: 240 días
Fecha de Anticipo: 13 de febrero de 2019
Fecha de terminación: 10 de octubre de 2019
Monto Contratado: USD \$ 942.117,71

DESCRIPCIÓN DEL ACTA. -

De acuerdo al oficio **GR-MG-ST-106-2019** del 26 de noviembre de 2019, suscrito por el **Ing. Gustavo Ruiz G., Fiscalizador Contratado**; Memorando n.º: **SOC-1922** del 26 de noviembre 2019, suscrito por **Mario D. Cantos Salazar, Ing. Civil, Subdirector Obras por Contrato**; y, Memorando n.º: **SF-3695** del 26 de noviembre de 2019, suscrito por la **Ing. Patricia Figueroa A., Administradora de Contrato**, los que se adjuntan e informan que debido a que se encuentran realizando trabajos de explotación de material rocoso por parte de la Dirección de Obras Publicas en la Cantera Municipal junto a las instalaciones de Hogar de Cristo entre las Absc 0+180 a 0+420, lo que es imposible trabajar en el tramo comprendido y se estima culminar los trabajos en 30 días calendarios; motivos por los cuales consideran procedente las Suspensión Temporal a partir del día de hoy hasta que se concluyan con la diligencia antes descrita, tomando en consideración que esta situación no es imputable a la Contratista.

Por lo expuesto procede la elaboración de la presente Acta de Concesión de Plazo No. 1, por Suspensión Temporal a partir del 26 de noviembre de 2019.

El detalle es el siguiente:

Plazo original	240 días
Acta de Concesión de Plazo No. 1:	Suspensión Temporal (a partir del 26-noviembre-2019)

PLAZO VIGENTE DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN TEMPORAL