

UPP-F-2020-120 ENERO 20 DEL 2020

PARA:

Arq. Luis Matamoros Dager

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DE PARQUES

DE.

FISCALIZADOR DE LA UNIDAD PROYECTO DE PARQUES

**ASUNTO:** 

**CULMINACIÓN DE OBRAS** 

**CONTRATO:** 

COTO-MCO-MIMG-001-2019-AJ-JNS

"IMPLEMENTACION DE LA OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DE 8

CIRCUITOS DE MAQUINAS GERIATRICAS EN: FLORESTA 1-DOMINGO COMÍN Y ROBERTO SERRANO; GUASMO SUR — COOP GUAYAS Y QUIL 1 - COMPLEJO DEPORTIVO ML # 3329; GUASMO SUR -AVE. RAÚL CLEMENTE HUERTA - PARQUE LINEAL -COOP. CIUDAD DE VENECIA Y CARLOS CASTRO 2; CDLA. LA FAE —PARQUE CENTRAL; CDLA EL MIRADOR DELNORTE ML # 49; CDLA. EL PARAÍSO - AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Y LOS CIRUELOS; URB. CIUDAD COLÓN - AV. RODRIGO CHAVEZ; Y, URB. LAGO

DE CAPEIRA — MZ. #3".

MONTO:

\$293.005,10 90 DIAS

PLAZO: 90 DIAS

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 18 de junio del 2019

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 15 de septiembre del 2019 FECHA DE TERMINO CON A/C/P #1 (30 días): 15 de octubre del 2019

Por medio de la presente informo a usted, que con oficio N° PB-COTO-016-2019-XMM-2019 del 14 de enero del 2020, la contratista CIA. PLASBERSIN S.A, solicita a la Fiscalización del Contrato, la recepción provisional de los trabajos ejecutados de las obras del contrato de la referencia

Al respecto comunico que los trabajos se encuentran concluidos en un 100%

Detalles del contrato

CONTRATISTA.

CIA. PLASBERASIN S.A.

MONTO

\$ 293.005,10

ANTICIPO.

\$ 58.601,02

SUSCRIPCIÓN.

22 de mayo del 2019

INICIO:

18 de junio del 2019

**PLAZO** 

90 Días

TERMINO PRORROGADO: 15 de octubre del 2019. TERMINO REAL (con multa). 3 de enero del 2020.

En espera que la Dirección de Obras Publicas remita el DIR, con la fecha y hora para que se realice la Recepción provisional.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente

Arg. Wareia Senchez León FISCALIZADOR UPP

CC Arq Alberto Aviles Iglesias File ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

www.guayaquil.gob.ec

Patancha 605 chronologic (1918) in 1906 Agosto

0934-2094801

กังผู้grapecultgouse

