

Guayaquil, 9 de Enero del 2020

Señores

ACSAM CONSULTORES

Fiscalizador Externo de INTERAGUA Ciudad

Asunto:

Solicitud de Prórroga Nº 4

Referencia:

OFICIO 164 MILITAM-IA-150

EJECUTOR:DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CRIBADO FINO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LAGUNAS GUAYACANES SAMANES SCF-2019-00001.

De mi consideración:

Con relación al oficio de la referencia se ha evaluado su solicitud y se ha establecido lo siguiente:

Motivo de la Prórroga. – Por el arranque, puesta en marcha y análisis de la carga correspondiente al proyecto de militamices para que se pueda conectar al sistema convencional.

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO	DÍAS CALENDARIO	FINAL
3 febrero, 2019	210	10 septiembre, 2019

PRORROGA OTORGADA

INICIO	DÍAS CALENDARIO	FINAL
11 septiembre, 2019	41	21 octubre, 2019
22 octubre, 2019	20	10 noviembre, 2019
11 noviembre, 2019	37	17 diciembre, 2019
18 diciembre, 2019	47	2 febrero, 2020

Reprogramación de Obra.- El Contratista ha presentado la reprogramación de obra que se ajusta a la prórroga solicitada.

Urb. San Eduardo, Av. José Rodríguez Bonín, prolongación Av. Portete · PBX:

· Parque empresarial Colón, Av. Rodrigo Chávez González (Urdesa Norte), Corporativo 4 Pisos 1 y 3 · PBX: 3704900 - 2136362 · Oficina Centro: Coronel y Maldonado · Oficina Norte: Av. Justino Cornejo y Av. Luis Orrantia (Kennedy Norte) Edificio Torres Atlas "A" · Vía Daule: Km. 11,5 Agencia Parque California. · Cali Center: 134 · E-mail: contacto@interagua.com.ec

www.interagua.com.ec · Guayaquil - Ecuador

budy bulanings

he which 20 20

15-01-6:20

Revisido 2020



EOM-DT-00304-2020

Por lo expuesto y tomando en consideración los plazos requeridos para la ejecución de la obra civil, esta Dirección considera procedente la aprobación de la prórroga del plazo al Contratista "SOLAQUA" deberá culminar los trabajos hasta el "2 FEBRERO DEL 2020".

Se recuerda que para la suscripción del Acta de Terminación, se debe contar con la aprobación del balance de materiales y de los planos As-Built (Taller) por el Dpto. del GIS y Especialista de Interagua, hasta la fecha de vencimiento del nuevo plazo contractual.

Atentamente,

Ivan-Rivera Director Técnico

C. c.:

Ing. Joaquin Baquerizo - Gerente de Obras de Interagua.

Ing. José Andrés Jurado - Gerente de compras y Contratos de Interagua.

Ing. Gustavo Alberto Llagunoa - Gerente de Contabilidad de Interagua.

Arq. Ernesto Salvatierra - Jefe de Dpto. de Obras de Interagua

Arq. Odille Marmol - Jefe de Proyecto de Obra

Ing. Andrés García, ingeniero de Proyectos

Ing Paulina Vargas. Ingeniero de Proyecto

Maria Isabel Vizueta. Asistente técnico del Área de Contratos.

Ing. Gabriela Saldarriaga - Analista Técnico Dpto. de Control de Proyectos de Interagua Andrea Stefania Alfonso Macías-Asistente de Departamento- Cuentas por Pagar - Ecuador

SOLAQUA - Contratista

NCH

Urb. San Eduardo, Av. José Rodríguez Bonín, prolongación Av. Portete · PBX:

Parque empresarial Colón, Av. Rodrigo Chávez González (Urdesa Norte), Corporativo 4 Pisos 1 y 3 • PBX: 3704900 - 2136362 • Oficina Centro: Coronel y Maldonado · Oficina Norte: Av. Justino Cornejo y Av. Luis Orrantia (Kennedy Norte) Edificio Torres Atlas "A" · Vía Daule: Km. 11,5 Agencia Parque California. · Call Center: 134 · E-mail: contacto@interagua.com.ec www.interagua.com.ec · Guayaquil - Ecuador